



COMUNE DI CASTROLIBERO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
2^A SETTORE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED
OO.PP.

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Sett. Nr. 106 del 30-06-2017

Reg. Gen. Nr. 219 del 14-07-2017

OGGETTO:

(14) Lavori di sistemazione via F.lli Cervi e via Menotti. Progetto esecutivo. CUP: J77H16000470001 CIG: ZC51B8A410. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 08 del 29/01/2014 con la quale si è provveduto all'Approvazione Piano di Assegnazione del Personale;

PRESO ATTO della delibera di C.C. n. 17 del 30/05/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 - Bilancio Pluriennale 2017-2018 e 2019;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 30/12/2016 che approva il "*Piano definitivo della Performance, delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2016*".

VISTA la delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 23 del 22/03/2011 avente ad oggetto: Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività del pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'O.R.EE.LL;

VISTO l'Art. 6 bis legge 241/90;

VISTI gli art. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Geom. Gerlando Lazzano che qui integralmente si trascrive:

PREMESSO:

- che il Comune di Castrolibero ha stipulato con L'ANAS Spa una convenzione attuativa disciplinante modalità e tempi di erogazione della quota parte di oneri spettanti a titolo di compensazione per i disagi arrecatovi per i lavori di "Adeguamento a 4 corsie della SS 640 di Porto Empedocle nel tratto dal Km 9+800 al Km 44+400 – Itinerario Agrigento-Caltanissetta.

- - che a seguito di quanto sopra si intende eseguire dei lavori inerenti la sistemazione del tratto di strada di via F.lli Cervi e di via Menotti, strade comunali interne, che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria;;

- che è stato redatto dai Geom. Salvatore Cinquemani e Carmelo Lo Brutto, appartenenti a questo 2° Settore, un progetto relativo ai lavori di cui sopra, dell'importo complessivo di €14.442,76;

- Che con D.D. n°223 del 11/10/2016 il sottoscritto Geom. Gerlando Lazzano è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in parola;
- che con D.D. n°224 del 11/10/2016 è stato approvato il progetto di che trattasi dell'importo complessivo di €.14.442,76 e si stabiliva di affidare l'esecuzione dei lavori, all'Impresa San Michele Costruzioni s.r.l., C.le Bennardo n°2 - 92026 Favara (Ag). P.I. n°02461280840, per l'importo complessivo di €.11.365,14 oltre iva, giusto verbale di definizione consensuale del prezzo del 10/10/2016, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che con apposito verbale del 27/10/2016, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n°50/2016, i lavori in argomento sono stati consegnati all'Impresa San Michele Costruzioni s.r.l., C.le Bennardo n°2 - 92026 Favara (Ag). P.I. n°02461280840;
- che i lavori hanno avuto concreto inizio in data 27/10/2016;
- che con contratto n°209 di Repertorio del 20/03/2017, registrato a Canicattì in data 21/03/2017 al n°1204 Serie 1T Atti Pubblici, i lavori in questione sono stati affidati alla predetta ditta;
- che i lavori sono stati ultimati in data 02/05/2017, giusto certificato redatto dal sottoscritto, dai Direttori dei Lavori e dall'impresa in data 03/05/2017;
- vista la documentazione riguardante il Certificato di Regolare Esecuzione, lo stato finale dei lavori per la liquidazione dello stesso all'impresa esecutrice delle opere, redatti dai Direttori dei Lavori: Geom. Salvatore Cinquemani e Carmelo Lo Brutto, per l'importo di €.65,14, oltre I.V.A. al 22% (€.14,33) e quindi per l'importo complessivo di €.79,47;
- vista la fattura n°FPA-2017-10 del 19/06/2017, dell'Importo di €.79,47 pervenuta a questo Comune in data 20/06/2017 n°4739, inerente la liquidazione dello stato finale dei lavori in argomento, la quale è regolare ed esatta;
- visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), Prot. Inps n°6342114 del 24/03/2017, agli atti di questo Ufficio, dal quale si evince che l'Impresa San Michele Costruzioni risulta in regola con la Pos. I.N.A.I.L., I.N.P.S. e con la Pos. Della Cassa Edile;
- visto il contratto n°209 di Repertorio del 20/03/2017, stipulato tra questo Comune e la Ditta San Michele Costruzioni, ed in particolare l'art. 4, dove è indicato il C.C. dedicato su cui far confluire tutte le somme relative all'appalto, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- vista la nota del 12/06/2017, dell'Impresa San Michele Costruzioni, pervenuta a questo Comune in data 29/06/2017 - Prot. n°5040, con quale ha comunicato il nuovo C.C. dedicato su cui far confluire tutte le somme relative all'appalto, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- RITENUTO pertanto, in ottemperanza a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e della regolarità della contabilità presentata dal Direttore dei Lavori, di dovere liquidare lo stato finale all'impresa San Michele Costruzioni;

Per tutto quanto sopra:

PROPONE

- 1) Di approvare la documentazione relativa allo stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per la liquidazione all'impresa esecutrice dei lavori, redatta dai Direttori dei Lavori: Geom. Salvatore Cinquemani e Carmelo Lo Brutto, per l'importo di €.79,47 I.V.A. compresa..
- 2) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.79,47 all'Impresa: San Michele Costruzioni s.r.l., C.le Bennardo n°2 - 92026 Favara (Ag). P.I. n°02461280840, a fronte della fattura citata in premessa mediante Bonifico sul Conto Corrente Bancario, intrattenuto dalla stessa ditta presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia – Filiale 9474 Favara - Codice IBAN: IT07S0103082930000004440518.
- 3) Di dare atto che la superiore somma di €.79,47, grava sull'impegno assunto, n°367,3, con D.D. n°224 del 11/10/2016.
- 4) Dare atto che, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.a), numero 2, del D.L. n.78/09 la presente spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

5) Dare atto, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio economico – finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa.

6) Di procedere alla trasmissione del presente provvedimento agli uffici competenti per la pubblicazione sul profilo del committente ai sensi del D.Lgs. n°33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. n°50/2016.

7) Dare atto che il sottoscritto funzionario proponente, in relazione al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse neanche potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria.

2) Dare altresì atto che il sottoscritto responsabile di P.O., in relazione al presente atto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse neanche potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

3) Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

4) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento

f.to: Lazzano Gerlando

Il Responsabile di P. O.

f.to: Arch. Taibi Giuseppe

**PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si appone il visto in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di determinazione di cui sopra.

Il Responsabile del Settore
f.to: Arch. Taibi Giuseppe

Castrofilippo, lì 30-06-2017

**VISTO DI
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si appone, *(ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla Legge Regionale n. 48/91 e s.m.i.)* il visto di Regolarità Contabile sulla superiore determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria
Imp. 367/3 Liquid. 135 del 2016

Il Responsabile del 3° Settore
Servizi Finanziari
f.to: Marchetta Pietro

Castrofilippo, lì 13-07-2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo
Comune dal al .

Il Responsabile del Procedimento
Brucculeri Vincenzo

Castrofilippo, lì

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **36-10ju62r**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **2H2B5C**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02461280840**
Codice fiscale: **02461280840**
Denominazione: **SAN MICHELE COSTRUZIONI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CORTILE BENNARDO**
Numero civico: **02**
CAP: **92026**
Comune: **FAVARA**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
Numero di iscrizione: **184137**
Capitale sociale: **50000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0922662982**
Fax: **0922662982**
E-mail: **011768.AG00@POSTEPEC.CASSAEDILE.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001030848**
Denominazione: **Comune di Castrofilippo**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Paolo Borsellino,2**
CAP: **92020**
Comune: **Castrofilippo**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-06-19** (19 Giugno 2017)
Numero documento: **FPA-2017-10**
Importo totale documento: **79.47**
Causale: **LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA F.LLI CERVI E VIA CIRO MENOTTI. PAGAMENTO SALDO**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **REP. 209**
Data contratto: **2017-03-20** (20 Marzo 2017)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J77H16000470001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC51B8A410**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA F.LLI CERVI E VIA CIRO MENOTTI**
Valore unitario: **65.14**
Valore totale: **65.14**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **65.14**
Totale imposta: **14.33**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **65.14**
Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA DI FAVARA**
Codice IBAN: **IT07S0103082930000004440518**


Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FT RATA DI SALDO C.RE CASTR.PPO_F.LLI CERVI-7.pdf

Descrizione: Fattura pagamento rata di saldo Via F.lli Cervi e Menotti

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Si ATTESTA L'EFFETTIVO
ESPEDITAMENTO DEL LAUDO
IN FATTURA

IL RUP.


COMUNE DI CASTROFILIPPO
Provincia di Agrigento

SETTORE 2°
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OO.PP.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Opera: Lavori di sistemazione Via F.lli Cervi e Via Ciro Menotti

Responsabile del Procedimento: Geom. Lazzano Gerlando.

Progettista dell'opera e D.L.: Geom. Cinquemani Salvatore - Geom. Lo Brutto Carmelo.

Impresa Aggiudicataria: San Michele Costruzioni srl – Cortile Bennardo n.2 -- 92026 Favara.

Contratto: n.209 di repertorio stipulato a Castrofilippo in data 20/03/2017, registrato a Canicatti al n. 1204 serie 1° in data 21/03/2017.

RELAZIONE

Il progetto esecutivo dei lavori, è stato redatto dai Geom. Cinquemani Salvatore - Geom. Lo Brutto Carmelo, nella qualità di tecnici interni dell'Amministrazione, è approvato con determina dirigenziale n. 224/16 per l'importo complessivo a base d'asta di € 17.297,28 (euro diciassettemiladuecentonovantasette/28), comprensivo di € 345,95 (euro trecentoquarantacinque/95) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 2.083,05 (euro duemilazeroottantatre/05) per costo della manodopera.

Pertanto, a seguito di determina dirigenziale n.224 del 11/10/2016 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta "San Michele Costruzioni srl" P.I.V.A. 02461280840 con sede in Cortile Bennardo n.2 – 92026 Favara, che in sede di gara ha offerto un ribasso del 39,8979%;

Il quadro economico dei lavori ci cui all'oggetto è di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IMPORTO DI PROGETTO		€ 14.429,81
A) PRESTAZIONI		
A1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	14.868,28
A2) Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	€	345,95
A3) Costo della manodopera		2.083,05
TOTALE PRESTAZIONI A BASE D'ASTA	(A1 + A2 + A3) €	17.297,28
QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO		
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	14.868,28
Ribasso d'asta pari al 39,8979%	€	5.932,13
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€	8.936,15
Oneri Sicurezza (inclusi nelle prestazioni)	€	345,95
Costo della manodopera	€	2.083,05
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO	€	11.365,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Iva 22%	€	2.500,33
B2) Per competenze tecniche 2,00%	€	
B3) Per imprevisti	€	564,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	3.064,66
TOTALE PROGETTO (A+B)	€	14.429,81

Contratto principale:

- Il contratto principale venne stipulato a Castrofilippo in data 20/03/2017 con il n. 209 di repertorio, e registrato a Canicatti al n. 1204 in data 21/03/2017, per l'importo netto di € 11.365,15, oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera.

Consegna dei lavori:

- I lavori vennero consegnati all'Impresa SAN MICHELE COSTRUZIONI SRL di Favara (AG), in data 27.10.2016 come da verbale in pari data firmato senza riserve.

Sospensione e Ripresa dei lavori:

- I lavori vennero sospesi in data 21/11/2016 come da verbale in pari data firmato senza riserve.
- I lavori vennero ripresi in data 06/03/2017 come da verbale in pari data firmato senza riserve.
- I lavori vennero sospesi in data 09/03/2017 come da verbale in pari data firmato senza riserve.
- I lavori vennero ripresi in data 02/05/2017 come da verbale in pari data firmato senza riserve.

Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori:

- Per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti dall'art. 7 del Contratto d'appalto n°30 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine utile scadeva il giorno 26/10/2016.
- In virtù della sospensione dei lavori, causa cattive condizioni metereologiche, il termine ultimo per il completamento degli stessi slittava al 02/05/2017;

Responsabile del procedimento, Direzione dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

- Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dal Geom. Lazzano Gerlando;
- I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dai Geom. Cinquemani Salvatore - Geom. Lo Brutto Carmelo;

Verbali di nuovi prezzi:

- Durante il corso dei lavori non è stato redatto alcun verbale nuovi prezzi;

Perizia di variante e suppletiva:

- Durante il corso dei lavori non si è manifestata l'esigenza di redigere una perizia di variante;

Ultimazione dei lavori:

- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 02/05/2017, come accertato con verbale in pari data;

Anticipo o ritardo dell'esecuzione dei lavori:

- L'impresa ha terminato i lavori nel rispetto di quanto previsto, pertanto, non dovrà corrispondere alcuna penale;

Danni di forza maggiore:

- Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Lavori in economia:

- Durante il corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

Andamento dei lavori:

- I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione lavori.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi dalla D.L. ordini di servizio;

Certificati di acconto:

Durante il corso dei lavori è stato emesso un unico certificato di pagamento, per complessivi euro 11.300,00, di seguito riportato:

- 1° Certificato di pagamento in data 02/05/2017 di Euro 11.300,00;

Stato finale:

- Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 05/05/2017, da cui risulta l'importo complessivo netto di Euro 11.365,15, a fronte dell'ammontare dei certificati d'acconto emessi di € 11.300,00,

Pertanto resta il credito netto dell'Impresa pari a:

Euro 11.365,15 – 11.300,00 = **Euro 65,15**

Riserve dell'impresa:

- L'impresa ha firmato il registro di contabilità relativo al Sal finale senza alcuna riserva;

Infortuni in corso di lavoro:

- Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio;

Assicurazione degli operai:

- L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, con la posizione assicurativa: INAIL DI AGRIGENTO con codice ditta 14482601 continuativa;

Cauzione definitiva:

- L'impresa ha sottoscritto cauzione definitiva con fidejussione emessa da AXA ASSICURAZIONI S.p.A polizza n. 402636707 del 10.01.2017 di € 2.273,03;

Avvisi ad opponendum:

- La pubblicazione degli avvisi ad opponendum, come prescritti dall'art. 189 del D.P.R. 554/1999, sono stati sostituiti dalla certificazione del direttore dei lavori trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non essendo stati arrecati danni diretti ed indiretti alle medesime;

Cessione di crediti da parte dell'impresa:

- L'impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti per i lavori di che trattasi, come da apposita dichiarazione del Responsabile del procedimento;

Visita sui luoghi

- Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, i sottoscritti direttori dei lavori Geom. Salvatore Cinquemani e Geom. Carmelo Lo Brutto il giorno cinque del mese di Giugno dell'anno duemiladiciassette si è recato nel sito dei lavori alla presenza dei signori:
 - Arch. Giuseppe Taibi - Responsabile del Settore;
 - Geom. Gerlando Lazzano- R.U.P.;
 - Sig.ra Flavia Scrima - Amministratore unico dell'impresa San Michele.

Con loro ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite con l'ausilio del computo metrico;

- Sono stati quindi effettuati, in contraddittorio con l'impresa le verifiche sulle opere eseguite;
- Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- Effettuati infine vari riscontri, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili;
- Il Rappresentante del Comune, nella persona del dirigente del settore 2° Pianificazione Territoriale ed OO.PP., Arch. Giuseppe Taibi, presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**Considerato:**

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa San Michele Costruzioni srl corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette Euro 65,15;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL DI AGRIGENTO con codice ditta 14482601 continuativa e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa San Michele Costruzioni srl – Cortile Bennardo n.2 – 92026 Favara e liquida il relativo importo di € 11.365,15, da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera di € 11.300,00, resta il credito di € 65,15 (diconsi Euro sessantacinque,15) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Castrofilippo, li 05/06/2017

I Direttori dei Lavori

Geom. Salvatore Cinquemani

Geom. Carmelo Lo Brutto



L'impresa

Flavia Sorina

IL R.U.P.

Geom. Gerlando Lazzano

A large, stylized handwritten signature, likely belonging to Gerlando Lazzano, the R.U.P. (Responsible for Urban Planning).

Comune di Castrolfilippo
Provincia di Agrigento

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di sistemazione Via F.lli Cervi e Via Ciro Menotti

COMMITTENTE: Comune di Castrolfilippo

IMPRESA: San Michele Costruzioni

Contratto in data 20/03/2017 rep. n. 209 registrato a Canicatti in data 21/03/2017 al n. 1204 di euro 11 365.15

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	17 297.28
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	345.95
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	2 083.05
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
LAVORI A MISURA					
1 01.01.04.01	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.	SOMMANO al m³	275,47	6,12	1'685,88
2 01.04.05	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del ... escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni m³ e per ogni km	SOMMANO	234,00	1,01	236,34
3 01.05.03	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al ... 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata. - per ogni m² di superficie compattata	SOMMANO al m²	954,35	0,78	744,39
4 03.01.02.05	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... si ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali: C 25/30	SOMMANO al m³	1,99	137,90	274,42
5 06.01.01.02	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottimale d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano	SOMMANO al m³	256,14	30,50	7'812,27
6 06.01.04.02	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	SOMMANO	1'796,34	1,70	3'053,78
7 06.01.05.01	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	SOMMANO	778,05	1,90	1'478,30
8 06.02.15.01	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo ... dazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata	SOMMANO al m	28,00	37,10	1'038,80
9 06.03.05	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per ogni m³ e per ogni km	SOMMANO	1'737,68	0,56	973,10
Parziale LAVORI A MISURA euro					17'297,28
RIBASSO del 39,8979% da considerare su euro					17'297,28
T O T A L E euro					17'297,28

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Castrofilippo
STATO FINALE DEI LAVORI